



**Tekniska kontoret**

**GRÄVANMÄLAN - KOMMUNAL MARK**

Tillståndsnr:

**ENTREPRENÖR**

Entreprenör
Ansvarig arbetsledare
Telefon
Fax
E-post

**INFORMATION  
OM AKTUELL  
GRÄVNING**

Gatuadress/sträckning	
Kvarter/fastighet	
Grävningen avser körbana    gångbana    cykelbana    grönyta	
Beräknad antal gropar	
Beräknad längd, bredd och djup	
Beräknad start	
Beräknas klart	
Typ av arbete ( enkel beskrivning )	
Underskrift ledningsägarens företrädare	
Namnförtydligande	
<b>Godkänns</b> Datum	Namnteckning, Tekniska kontoret

**Beslut:**

Anmälan skickas till:  
Perstorps kommun  
Att: Håkan Eriksson  
284 85 Perstorp

E-post: [hakan.eriksson@perstorp.se](mailto:hakan.eriksson@perstorp.se)

## Tekniska kontoret

### Villkor för tillstånd:

- x Ledningar får inte läggas över befintliga va-ledningar, endast vissa korsningar får förekomma i samråd med Tekniska kontoret
- x All korsning av belagd gata, infart och GC-väg ska om möjligt utföras genom tryckning eller borring.
- x Återställning av hårdgjord yta ska utföras enligt kommunen villkor.
- x Vid mindre arbeten får schaktmassor, sten o dyl inte läggas direkt på klippta gräsytor.
- x Klippta gräsytor ska vara stenfria i ytan djup 10 cm.
- x Inlämning av **grävningstillstånd** innan något arbete i allmän platsmark får påbörjas, detta söks hos Tekniska kontoret före varje objekt påbörjas. Akuta grävningsarbeten får påbörjas utan att grävningstillstånd har lämnats in, detta **ska** dock ske i efterhand.

Allmän plats är enligt Plan- och Bygglagen, gator, vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov. Allmänna platser får i princip inte stängas av för allmänheten.

### Allmänna arbeten:

Utmärkning av vägarbete skall ske enligt vägverkets anvisningar ("Arbete på väg"). Även andra tillstånd kan krävas för arbetets genomförande. Sökande är alltid ansvarig för korrekt återfyllning så att inga olyckor inträffar. Sökande är alltid ansvarig för korrekt avstämning även under icke ordinär arbets tid så att inga olyckor inträffar. Renhållning, snöröjning samt underhåll av upplåtet område åligger entreprenören under byggtid och till dess Tekniska kontoret besiktigt och godkänt arbetsområdet.

### Återställning:

Anläggning eller arbetsområde ska återställas till ursprunget skick. Arbetsområde och upplagsplats ska efter att arbetet avslutats vara uppstädade. Skadade mätpunkter återställs av Tekniska kontoret på entreprenörens bekostnad. Betäckningar ska anpassas till omgivande markhöjder.

**Återfyllning upp till terrasyta** bör man eftersträva att ha schaktets väggar jämna och med en jämn lutning uppåt från botten och i övrigt anpassat så att det går att komprimera materialet vid återfyllning. Återfyllningen under terrass ska utföras med sorterat befintligt material eller material med samma tjälfarlighetsklass. Lagren återställs i tjocklekar lämpliga för packning. Bredder måste anpassas så att packningsredskap kan utnyttjas helt.

#### **Återfyllning över terrasyta:**

Krossmtrl. ( nytt mtrl. )	infarter, gator	motveck, gc-vägar och gångbanor
Bärlager 0-16 el. stenm.	200 mm	170 mm
Förstärkningslager	400 mm	300 mm

### **Asfaltbeläggning:**

**Asfaltsbeläggningen av uppgrävd yta utföres alltid av Perstorps kommuns asfaltsentreprenör, enligt nedan angivna regler som beställaren debiteras för även inräknad garanti tid.**

- x Gångbanor < 1.5 m: Läggas hela bredden.
- x Gångbanor och refuger > 1,5 m. Om schakten överstiger halva bredden, lägges hela bredden.
- x Om det finns gamla lagningar närmare varandra än 60 cm lägges den gamla lagningen om ihop med den nya.
- x Gammal beläggning tas bort så att det inte blir skarvar närmare än 60 cm vid brunnar och kantsten.
- x Mittlinjer eller körfältslinjer är en lämplig skarvlinje.
- x Undvik att få skarvar i hjulspår.
- x Diverse målade linjer som kommer att försvinna under arbetets gång på belagd yta kommer att kompletteras av Perstorps kommun linjemålnings entreprenör debiteras beställaren.